

ANEJO N° 10
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA.....	1
2. PLAZO DE EJECUCIÓN.....	1
3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO.	1
4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA ÉPOCA INVERNAL. ...	1
5. PLAN DE OBRA	2

1. METODOLOGÍA.

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se ha previsto una duración de la obra de 9 meses por el plazo de suministro que tienen muchos de los elementos y materiales necesarios para ejecutar la obra dadas las circunstancias actuales del mercado (algunos más de 3 meses). Una vez se disponga de los materiales la obra es rápida de ejecución, pudiéndose ejecutar sin problema en 6 meses. Por tanto, para el cálculo de alguno de los costes indirectos se considera el plazo de ejecución de la obra en sí misma en 6 meses y 9 meses para los que corresponden a labores organizativas

3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO.

Una vez determinado el plazo de ejecución material en seis meses, se pretende llevar a cabo las actividades que afecten a la estación de bombeo del Sector IX-X en el periodo fuera de la campaña de riego para evitar interferencias. En el resto de actividades se puede trabajar sin ninguna interferencia con el riego.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA ÉPOCA INVERNAL.

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias meteorológicas al coincidir con la época de lluvia y el período invernal, por lo que se ha planificado la obra teniendo en cuenta una disminución del rendimiento de determinados equipos, y se ha previsto el mejor orden de ejecución de los trabajos, para evitar los daños debidos a las inclemencias climáticas.

Se ha tenido en cuenta la pluviometría de la zona, que suelen ser bajas, al objeto de suspender los trabajos de excavación cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para los mismos, adoptándose las medidas de protección necesarias. Además de tener en consideración

los días en que las condiciones climatológicas no permitan el trabajo, se prevé llevar a cabo una serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la obra ejecutada y permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos.

Para los trabajos de hormigonado, son objeto de consideración las temperaturas extremas diarias y estacionales, el régimen y la cuantía de las precipitaciones y las heladas. Se controlará que la temperatura no esté en ningún momento por debajo de los 5 °C, y según la intensidad de la lluvia en la zona se suspenderán los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de urbanización o reposición de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial para dichas actividades. Se podrán tomar los datos de la estación agrometeorológica de Villagonzalo.

5. PLAN DE OBRA

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.

